

आ.व २०७०/७१ मा जिविस तेह्रथुमद्वारा ५ लाख भन्दा माथी लागत भएका योजनाहरुको विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	स्थान गाविस	कुल ल.ई	अनुदान रकम रु हजारमा	जनसहभागिता रकम	मूल्याङ्कन रकम	भूक्तानी भएको रकम	शुरु मिति	सम्पन्न मिति	उ.स अध्यक्षको नाम	लाभान्वित जनसंख्या
१	फुगुवाखोला आम्बोटे केरावारी सिंचाई योजना	हवाकु	५५५७९/७०	५००	५५७६९/७०	५५५७६९/७०	५०००००/	०७/१/३०	०७/३/१९	खड्ग बहादुर वारकोटी	१०४८
२	रमीते सिंचाई कुलो निर्माण	फुलेक	५६०३४९/९०	५००	६०३४९/९०	५२९९०७/३७	४७२३६२/३१	०७/११/२५	०७/३/९	टेक बहादुर गौतम	४१०
३	अधेरी कात्रावाटे सिंचाई कुलो निर्माण	फाक्चामारा	५५६७२५/३४	५००	५६७२५/३४	५३६९०६/१०	४८०१८०/७५	०७/१२/२५	०७/३/२०	निरज निरौला	५००
४	शुक्रवारे देखि फाक्चामारा हुँदै हाक्पाराघाट सडक	फाक्चामारा	५६२२५५/७७	५००	६२२५५/७७	५६४७४७/४३	५०००००/	०७/२/१	०७/३/२०	गुमान सिं कार्की	३०००
५	म्याङलुङ वसपार्क नागदह पिप्ले सडक	म्याङलुङ	५६४६३७/२५	५००	६४६३७/२५	५७०९३९/	५०००००/	०७/१०/१५	०७/१२/२७	पृथ बहादुर तामाङ	३६८
६	टुक्ले सुदाप सडक स्तरोन्नति	सुदाप	५६३९७४/१५	५००	६३९७४/१५	५७२७९५/१८	५०००००/	०७/१/२६	०७/३/२०	टेक राज लिम्बु	१७५५
७	हिटीधारा खापायो	छातेढुंगा	५६७६२/७४	५००	६७६२/७४	५६७६२/७४	५०००००/	०७/१/३१	०७/३/१९	ज्योतिराज कन्दडवा	१३३
८	गोकुधुप दलितवस्ती खापायो	हवाकु	५५५९५१/३४	५००	५५९५१/३४	५१९०११/६२	४६३०६०/२८	०७/१/३१	०७/३/२४	सेर बहादुर ईडनाम	४२८
९	महवीर खापायो	ओख	५५५६८६/५९	५००	५५६८६/५९	४८७८६३/१९	४३२१७६/५९	०७/१/२४	०७/३/२०	देश बहादुर खडक	२६१
१०	जिरिखिम्ती सुर्केटोल खापायो	जिरिखिम्ती	५२५८०/९१	५००	२९५८०/९१	५२९५८०/५१	५०००००/	०७/११/५	०७/२/४	काली बहादुर सिंजागु	४४८
११	हाक्पारा भिरगाउ खापायो	फाक्चामारा	११११२१/४५	१०००	१११२१/४५	१११४७०७/८०	१००००००/	०७/११/१८	०७/३/२०	सिद्धिमान लिम्बु	६००
१२	सरसफाई कार्यक्रम म्याङलुङ ढल निर्माण	म्याङलुङ	७८१४८७/६६	७००	८१४८७/६६	७३९१८९/१६	६३५३१४/१५	०७/१/२३	०७/३/१५	नारायण लाल श्रेष्ठ	२०८
१३	पोक्लावाड ढल निर्माण	सिम्ले	५६३८१०/७६	५००	६३८१०/७६	५६३८१०/७६	५०००००/	०७/९/२९	०७/११/१४	दुर्गा प्रसाद लिम्बु	५७६
१४	पञ्चकन्या खापायो	पञ्चकन्या	१०२९०१४/२८	९२६	१०३०१४/२८	५१९८५१/८१	४८४८९६/	०७/१२/१	०७/३/२०	दुर्गा प्रसाद फुयल	२९८५
१५	जिरिखिम्ती आम्बुड मोराहाड श्रीजुड स.स्तरोन्नति	मोराहाड	५५६०१४/	५००	५६०१४/	५२५४४५/३७	४७२६५०/	०७/११/५	०७/२/२६	देवराज खापुड	३४७०
१६	म्याङलुङ वसपार्क केउरानी सडक स्तरोन्नति	तम्फुला	५५६०३१/६७	५००	५६०३१/६७	५६८०४७/	५०००००/	०७/१२/८	०७/२/१६	देवी भक्त अधिकारी	१७५०
१७	वरवोटे ईवा सडक	ईवा	५५६६८२/६३	५००	५५६६८२/६३	५८७८०४/३८	५०००००/	०७/१२/१५	०७/३/११	श्याम कुमार भट्टराई	३४००
१८	किरातेश्वर महादेव मन्दिर पौठाक सडक	पौठाक	५५७२११/५४	५००	५७२११/५४	५५७२११/५४	५०००००/	०७/१०/९	०७/११/३०	दिल कुमार लिम्बु	६५५
१९	संसारे मंगलवारे सडक स्तरोन्नति	सुडनाम	५५५७२५/४४	५००	५५७२५/४४	५५५७२५/४४	५०००००/	०७/९/२०	०७/१२/२६	उक्त बहादुर लिम्बु	१२००
२०	लसुने प्रथाप सडक स्तरोन्नति	सुडनाम	५५५८०३/६४	५००	५५८०३/६४	५५५८०३६४	५०००००/	०७/११/२५	०७/२/२९	चन्द्र बहादुर राना	५०३१
२१	चुहानडाडा थोक्लुङ सडक	थोक्लुङ	५५७२८२/६४	५००	५७२८२/६४	५५६२३४/६४	४९३२९८/५५	०७/१२/७	०७/२/७	कमलमणि अधिकारी	६५५
२२	ईसिवु खाम्लालुङ सक्रान्ती सडक	खाम्लालुङ	५५६२७०/५०	५००	५६२७०/५९	५२६८८४/२२	४६९३६१/२४	०७/२/१	०७/३/१६	नविन चन्द्र लिम्बु	७३१५
२३	सेर्मा जलजले सिम्ले ईसिवु सडक	जलजले	५५५६७४/७५	५००	५५६७४/७५	५३५५०९/१३	४७९८३४/	०७/११/२०	०७/२/१५	कमल बहादुर तामाङ	९८५
२४	फाक्चामारा शनिश्चरे पञ्चकन्यापोखरी रडक	फाक्चामारा	५५५६७४/०६	५००	५६५७४/०६	५५१६८९/३९	४९५००३/७७	०७/१/२०	०७/३/१६	डम्बर सुब्बा	२५००
२५	म्याङलुङ पुरानो हस्पिटल चारकुवा हुँदै टुडिखेल सडक	म्याङलुङ	५६६७४८/४३	५००	६६७४८/४३	५९८०३९/५२	४९९०३३/	०७/१/७	०७/२/३०	निर्मल ढुंगाना	३१५
२६	सिम्ले त्रिभुवन प्रा.वि भवन सडक	सिम्ले	२२४३०५/९१	२००	२४३०५/९१	२२६२७/४७	२०००००/	०७/१/२४	०७/३/१९	सुर्य लिम्बु	११८१
२७	यावरा मेहेले सडक स्तरोन्नति	ओयाकजुड	५५५१२३/३०	५००	५५१२३/३०	५१६७२८०/६०	४५९४९०/६४	०७/१/२०	०७/३/२०	खिर बहादुर लिम्बु	१७२३
२८	सुकेपोखरी होडा सरस्वती नि.मा.वि भदौरे	छातेढुंगा	५५७३२८/७७	५००	५७३२८/७७	५०२७८५/४८	४४५४५६/७५	०७/११/२५	०७/३/१९	विद्याराज कन्दडवा	११००

	सडक										
२९	चपरीचोक आर्डिम सडक स्तरोन्नति	आर्डिम	५६२२५५/७७	५००	६२२५५/७७	५६६२६५/३३	५०००००/	०७/१/२७	०७/३/२०	लिलम बहादुर वस्नेत	८००
३०	म्याडलुड ओखे शुक्रवारे चपरीचोक दागपा सडक	ओखे	६६६४५५/१०	६००	६६४५५/१०	५८९५८३/०३	५२३१२७/९२	०७/२/१	०७/३/२४	शंकर मान लिम्बु	३५७५
३१	बसन्तपुर मुसाडखेल श्रीमानस्मारक मा.वि सडक	बसन्तपुर	५५७०७१/८४	५००	५७०७१/८४	५५८७९५/५०	५०००००/	०७/१/२६	०७/३/५	कमल बहादुर वानीया	२०२२
३२	जिविस/जिप्राका भवन निर्माण एप्रोज रोड	म्याडलुड	५५८३३६/२८	५००	५८३३६/५८	५५६९६३/१३	५०००००/	०७/१/२४	०७/३/२०	नैन कुमार पयाङ्गु	३१५
३३	जिविस म्याडलुड खेलमैदान निर्माण	म्याडलुड	५५६४८८/१४	५००	५६४८८/१४	१४०९५७/३७	१२६६००/	०७/२/३१	०७/३/२०	वलदेव तुम्बाहाडफे	९२३
३४	चित्रे फुलेक सडक स्तरोन्नति	फुलेक	२२२०७०६/४५	१९९८	२२२०७०/६४	२२१५४५२/८६	१९९३३८१/४१	०७०/१२/२८	०७/३/२४	पूर्ण बहादुर पौडेल	२२०२